



Jutjat Contenciós Administratiu núm. 03 de Barcelona

Avinguda Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici I - Barcelona
08075 Barcelona

Tel. 93 5548455
Fax: 93 5549782
A/e: contencios3.barcelona@xij.gencat.cat

NIG 0801945320228008896

Procediment ordinari 438/2022 A

Matèria: Contractació i convenis (Proc. Ordinari)

Entitat bancària: **Banc de Santander**

Per a ingressos en caixa, concepte: 0904000000043822

Pagaments per transferència bancària: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274

Beneficiari: Jutjat Contenciós Administratiu núm. 03 de Barcelona

Concepte: 0904000000043822

Part recurrent/sol·licitant/executant: ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Procurador/a:

Advocat/ada: Leonardo Navarro Ibiza

Part demandada/executada: AYUNTAMIENTO DE EL
PRAT DE LLOBREGAT

Procurador/a: Fco. Javier Manjarin Albert

Advocat/ada:

SENTÈNCIA NÚM. 123/2024

Magistrada: Margarita Cuscó Turell

Barcelona, 6 de maig de 2024

Antecedents

Primer. S'interposa recurs contenciós administratiu contra la resolució dictada per l'Ajuntament del Prat de Llobregat núm. 4377/2022, de 27 de juny de 2022.

L'actora sol·licita a la demanda que es dicti sentència en virtut de la qual es declari nul·la i no ajustada a dret la resolució impugnada i s'acordi la devolució a l'actora de la quantitat incautada més interessos, costes i tot el que sigui procedent.

Segon.- L'administració demandada s'oposa a les pretensions de l'actora d'acord amb els fonaments que consten a les actuacions.

Tercer.- Fixada la quantia del recurs en 59.319,89 euros, es va obrir el procés a prova amb



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: N5MQQDD1WXBB3IY0AI18V6IBW4KTJGP	
Data i hora 06/05/2024 13:31	Signat per Cuscó Turell, Margarita;		





el resultat que consta a les actuacions. Finalment les parts van formular les conclusions.

Fonaments de dret

Primer.- L'objecte d'aquest recurs és la resolució núm. 4377/2022, de 27 de juny de 2022 per la qual s'acorda:

"Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per ACSA Obras e Infraestructuras SAU el 20 d'octubre i 17 de novembre de 2021.

Segon.- Acordar la devolució de la garantia complementaria per modificació de projecte i de contracte per import de 49.148,99 €, Banco Sabadell amb núm. 10001178923 de data 13 de febrer de 2020, segons carta de pagament d'aquesta corporació, referència 2000626. Número d'operació 200001226.

Tercer.- Desestimar a ACSA, Obras e Infraestructuras, SAU, (NIF A08112716) la devolució i cancel·lació de la garantia dipositada amb aval de Banco de Sabadell amb núm. 10001078674 de data 16 de març de 2017, segons carta de pagament d'aquesta corporació, referència 190017375, número d'operació 170002465.

Quart.- Incautar de la garantia definitiva constituïda per la mercantil ACSA Obras e Infraestructuras SAU (NIF A-08112716) per import de 59.319,89 € per rescabalar a l'Ajuntament pels danys i perjudicis ocasionats en el material malmès, sense perjudici d'una possible indemnització pels danys i/o perjudicis ocasionats.

Cinquè.- Comunicar aquesta resolució a l'entitat Banco de Sabadell en la seva condició d'avalista, amb núm. 10001078674 de data 16 de març de 2017.

Sisè.- Notificar aquesta resolució a l'empresa contractista ACSA Obras e Infraestructuras SAU, als Directors de les obres Manel Bosch i Aragó i Joan Forgas Coll a la Direcció executiva Joan Ramon Soldevila Vidal de l'empresa "Qestudi 29 Assessorament Tècnic SL", a l'entitat Banco de Sabadell, al responsable municipal del contracte i a la Tresoreria Municipal. " Incautar de la garantia definitiva constituïda per la mercantil ACSA Obras e Infraestructuras SAU (NIF A-08112716) per import de 59.319,89 € per rescabalar a l'Ajuntament pels danys i perjudicis ocasionats en el material malmès, sense perjudici d'una possible indemnització pels danys i/o perjudicis ocasionats. "

Segon.- Per a l'adequada resolució d'aquest assumpte cal tenir en compte que el ple municipal de 5 d'abril de 2017 va adjudicar a ACSA Obras e Infraestructuras SAU, el contracte d'execució de les obres definides com "Projecte executiu del Teatre Artesà".



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: N5MQQDD1WXBB3IY0AI18V6IBW4KTJGP
Data i hora 06/05/2024 13:31	Signat per Cuscó Turell, Margarita;	





L'obra va ser executada i fou objecte de recepció el 15 de març de 2019 amb la reserva de que es fes la correcció de defectes detallats a l'annex, entre els quals no es fa referència a l'objecte d'aquest procediment.

El 9 de setembre de 2019, durant un episodi de pluges, es va patir una inundació al soterrani del Teatre. L'entada d'aigua es va localitzar al sifó de sortida de la xarxa de sanejament. La tapa de registre del sifó va saltar , i va provocar inundacions i diversos desperfectes.

Executada l'obra, l'actora va sol·licitar l'alliberament de les garanties i per Decret de 21 de setembre de 2021, es va resoldre:

"...desestimaba la devolución de las garantías depositadas, con suspensión del plazo hasta que quedaran realizadas, en el plazo de 30 días naturales, las reparaciones requeridas a ACSA consistentes en la sustitución de los elementos dañados como consecuencia de la inundación del subterráneo el 08.septiembre de 2.019., por tanto dentro del periodo de garantía, provocada por el salto del tapón del sifón y en el mismo termino podían optar por abonar el valor del material dañado que se relacionaba valorado en 48.774,70.- euros (59.017,39.-euros IVA incluido) al efecto de que el Ayuntamiento ejecutara el requerimiento de forma subsidiaria".

Així, l'ajuntament demandat reclama el rescabament dels danys causats en elements ubicats en el sotan del Teatre a conseqüència de la fuga d'un sifó i pel seu pagament incauta la garantia.

Tercer.- La qüestió es troba en dilucidar qui és el responsable del sifó i per tant, qui ha de satisfer els danys eventualment causats.

Els autors del projecte que ahora assumen la direcció facultativa van informar, en el procediment administratiu, que l'origen dels incidents era degut a la mala col·locació del tap del sifó, que va sortir a l'entrar en càrrega degut al primer episodi de pluja del dia 27 de juliol de 2019. També al·legaven que la manca de sobreeixidor no era la causa de l'incident; que, de fet, abans d'instal·lar-se el gener de 2020, els taps subjectats amb brides no van saltar en cap moment.

Per la seva banda, l'actora aporta un dictamen emès pel Sr Daniel Gil Cantons, enginyer tècnic industrial adscrit a la firma RTS International Loss Adjusters que conclou que es tracta d'un defecte de disseny i projecte, la qual responsabilitat recau en l'autor del



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: N5MQQDD1WXBB3IY0AI18V6IBW4KTJGP	
Data i hora 06/05/2024 13:31		Signat per Cuscó Turell, Margarita;	





Projecte, és a dir, UTE ARTESÁ ARQUITECTES i en la Direcció Facultativa de l'obra assignada als mateixos professionals.

Cal tenir en compte que les inundacions es van produir els dies 27 de juliol de 2019 i 9 de setembre de 2019 i no consten incidències després de la instal·lació d'un sistema de seguretat consistent en un "sobreeixidor" (el gener de 2020).

Així mateix, resulta que és un fet admès que en el projecte d'obres (plànol de projecte DG 5 Instal·lacions d'evacuació d'aigües de setembre de 2016) no constava la instal·lació d'aquest conducte o sobreeixidor.

Alhora, resulta que a l'acta de recepció de l'obra de 15 de març de 2019 no es fa referència a l'objecte d'aquest procediment.

En aquest procediment, a manca d'un dictamen judicial que hauria donat llum a aquest assumpte, cal estar a l'únic dictamen pericial aportat a les actuacions que posa de manifest que el projecte d'obres no preveia la instal·lació d'un sistema de seguretat que ha resultat ser la solució als problemes d'inundacions. Per tant, a la vista de les proves practicades cal concloure que la seva mancança és la causa de les inundacions i en conseqüència, al no haver-se acreditat ni un defecte de fabricació del tap, ni la seva incorrecta execució o manipulació, no es pot imputar la responsabilitat dels danys causats a l'actora, motiu pel qual no ha de respondre dels danys causats per les inundacions mentre l'obra estava en garantia.

D'acord amb els anteriors fonaments procedeix estimar aquest recurs.

Últim.- D'acord amb l'article 139 de la Llei jurisdiccional no és procedent imposar les costes processals atesa l'existència de series dubtes de fet.

Atesos els fonaments esmentats,

Decisió

Estimar el recurs interposat per ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. contra AYUNTAMIENTO DE EL PRAT DE LLOBREGAT, anul·lar la resolució impugnada, condemnar a l'administració demandada a la devolució de la garantia incautada, més els interessos corresponents, sense costes.



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: N5MQQDD1WXBB3IY0AI18V6IBW4KTJGP	
Data i hora 06/05/2024 13:31	Signat per Cuscó Turell, Margarita;		





Notifiqueu aquesta sentència a les parts, amb l'advertiment que es pot interposar recurs ordinari d'apel·lació en contra, d'acord amb el que preveu l'article 81.1.a) de la Llei jurisdiccional

Així ho pronuncio, ho mano i ho signo.



Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html		Codi Segur de Verificació: N5MQQDD1WXBB3IY0AI18V6IBW4KTJGP	
Data i hora 06/05/2024 13:31		Signat per Cuscó Turell, Margarita;	

