

DECRET DE L'ALCALDIA

El 2 de juliol de 2010 va ser notificat a Coperfil Group SA requeriment referent a obres incorrectes/incompletes en l'obra de construcció del Centre Tecnològic que està executant per aquest Ajuntament, relatives als capítols d'instal·lacions elèctriques i lampisteria que cal subsanar i completar, junt amb l'informe justificatiu de l'arquitecte director acompanyatori.

Les deficiències i treballs necessaris a realitzar per la seva subsanació eren d'un import pressupostat total de 90.632'17 € i se li concedia un termini de 15 dies per a realitzar-los per tal de donar correcte compliment al contracte d'obra de referència, amb l'avertiment d'execució subsidiària amb càrrec a la garantia definitiva dipositada en cas d'incompliment. Simultàniament se li oferia el mateix termini per formular alegacions.

Ni en el termini de 15 dies concedit ni fins el dia d'avui, l'interessat Coperfil Group SA no ha comparegut en l'expedient ni ha presentat cap alegació ni ha realitzat cap treball al respecte.

En conseqüència, i per tal de donar correcte compliment al contracte d'obra de construcció del Centre Tecnològic del que Coperfil Group SA és contractista-adjudicatari d'acord amb l'informe tècnic de l'arquitecte director, pel present

HE RESOLT

PRIMER.- Ordenar l'execució subsidiària per part de l'Ajuntament, i a càrrec de l'empresa Coperfil Group SA obligada responsable, dels treballs necessaris per a la subsanació de les deficiències advertides, requerides i no subsanades al contractista relatives als capítols d'instal·lacions elèctriques i lampisteria de l'obra de construcció del Centre Tecnològic, segons informe tècnic de 23 de juny de 2010, pressupostats en 90.632'17 €.

SEGON.- Ordenar l'execució de l'Aval dipositat com a garantia definitiva del contracte de referència, per import de 58.000'00 €, aval de data 26 d'abril de 2007 constituït per la Caixa de Catalunya, oficina de Sant Celoni, per tal de cobrir en la seva mesura el cost de l'execució subsidiària referida en el punt anterior.

Sant Hilari Sacalm, 26 de juliol del 2010

Així ho mana i signa.
L'Alcalde – President

Certifico.
El Secretari