



Expedient: X202400030

Identificació: PRESSUPOST ANY 2025

## INFORME CONCILIACIÓ PRESSUPOST INVERSIONS 2025 SOCIETAT MUNICIPAL D'AIGÜES DE MOIÀ S.A. (d'ara endavant SMAMSA)

En data 26 de novembre del 2024, el Consell d'Administració va aprovar el pla d'inversions en procés d'execució i previstes per l'any 2025.

L'objecte del present informe és conciliar el pressupost d'inversions previst per a l'any 2025 amb l'execució real i el corresponent pla de finançament, identificant l'estat de les actuacions (en procés, finalitzades i pendents) i especificant el corresponent finançament.

ACTUACIONS EN PROCÉS 2025						
DESCRIPCIÓ	DURADA	PREVISIÓ INICIAL (€)	EXECUCIÓ ANYS ANT. (€)	EXECUCIÓ 2025 (€)	PENDENT (€)	FINALITZACIÓ
1. CONNEXIÓ EN ALTA DIPÒSITS MOIÀ-MONTVÍ	2	57.768,41	32.503,49	20.994,22	4.270,70	2025

ACTUACIONS FINALITZADES 2025						
DESCRIPCIÓ	DURADA	PREVISIÓ INICIAL (€)	EXECUCIÓ ANYS ANT. (€)	EXECUCIÓ 2025 (€)	PENDENT (€)	FINALITZACIÓ
2.PACIFICACIÓ CR TOSCA TRAM 2 FASE 1	1	23.125,07		9.122,95	-	2025
3.MAQUINÀRIA		483,25		483,25	-	2025

- La connexió en alta dipòsit Moià-Montvi queda pendent de certificar 4.270,70 €. Un cop es certifiqui o es comuniqui la finalització de l'actuació, es començaran a fer les corresponents amortització. El finançament d'aquesta actuació s'ha realitzat amb fons propis.
- La pacificació del CR Tosca Tram 2 Fase 1 ha quedat finalitzada, amb una execució de 9.122,95. La diferència respecte a la previsió inicial correspon a l'estalvi pressupostari. El finançament d'aquesta actuació s'ha realitzat amb fons propis.
- Pel que fa a la maquinària s'ha adquirit un trepant amb carregador. Aquesta inversió no estava prevista inicialment. Però es va dur a terme atesa la necessitat detectada. El finançament d'aquesta actuació s'ha realitzat amb fons propis.





## Conciliació amb el pla de finançament

Actuació	Previsió inicial (€)	Finançament recursos propis (€)	Execució acumulada (€)	Pendent (€)
Connexió Moià-Montví	57.768,41	57.768,41	53.497,71	4.270,70
Pacificació CR Tosca	23.125,07	23.125,07	9.122,95	0
Maquinària	483,25	483,25	483,25	0

En conclusió, les actuacions del pla d'inversions 2025 s'han desenvolupat segons les previsions, quedant pendents de finalització la Connexió en alta dipòsits Moià-Montví. El finançament d'aquestes actuacions prové dels recursos propis.

Aquest informe constata que el pla d'inversions 2025, s'ha desenvolupat segons les previsions, amb les actuacions degudament executades o pendents de certificar com correspon. Totes les inversions han estat finançades amb recursos propis, garantint la sostenibilitat econòmica de SMAMSA.

Les diferències observades respecte a la previsió inicial responen a estalvis pressupostaris i inversions no previstes, degudament justificades. Es recomana continuar amb el seguiment de les actuacions pendents i la seva amortització segons els crites comptables establerts.

Amb tot això, l'informe queda tancat i a disposició del Consell d'Administració per a la seva validació.

Moià, a la data de la signatura electrònica  
Jaume Valldeoriola Castaño  
Gerent de la Societat Municipal d'Aigües de Moià, S.A.