

CONVENI DE COOPERACIÓ HORIZONTAL ENTRE L'AJUNTAMENT DE L'ESCALA I EL CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA PER LA CONSTRUCCIÓ DEL POU SIFONS 3 COM A RECURS DE CAPTACIÓ ALTERNATIU EN L'ACORD PER A LA SUCCESSIÓ DE LA TITULARITAT DELS BÉNS DEMANIALS CEDITS I DE L'AMPLIACIÓ DE L'ATRIBUCIÓ PER DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE EN ALTA DEL MUNICIPI DE L'ESCALA

Es reuneixen el senyor Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, exercint la Presidència del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, assistit pel secretari general, senyor Jordi Batllori Nouvilas, en virtut del Decret de Presidència número 2026/372, de 12 de maig de 2026.

i per l'altra part el senyor Josep Bofill i Testart, Il·lm. alcalde de l'Ajuntament de l'Escala, assistit pel secretari de la corporació, el senyor Agustí Garcia Andrés, en virtut de l'acord de la Junta de Govern Local de 29 d'abril de 2026.

ACTUEN

El primer en nom i representació del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona (en endavant, el Consorci d'Aigües), en virtut del què disposa l'article 13.1 i 2 dels Estatuts de l'entitat (DOGC núm. 9064 de 20.12.2023)

I el segon en nom i representació de l'Ajuntament de L'Escala en virtut de les atribucions de l'article 53.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

MANIFESTEN

Primer. Vist l'informe emès pel Servei de Planificació, Projectes i Obres del Consorci d'Aigües que transcrit literalment diu el següent:

Antecedents

El Ple de l'Ajuntament de l'Escala en sessió ordinària celebrada el dia 6 de febrer de 2023, va adoptar entre d'altres l'acord d'aprovació de l'ampliació de l'atribució per delegació de les competències del servei d'abastament en alta del municipi al Consorci d'Aigües Costa Brava Girona i de la successió de la titularitat sobre els béns i drets que hi estan vinculats. L'esmentat acord parteix de l'antecedent següent:

“Per tal de garantir la qualitat de l'aigua de l'abastament del municipi de l'Escala es creu convenient construir una estació de tractament d'aigua potable (d'ara en endavant ETAP) i d'aquesta manera centralitzar el procés de condicionament i subministrament en alta. Actualment, l'abastament d'aigua potable al municipi consta de quatre pous actius (Comuns 1, Comuns 2, Sifons 2 i Sant Crist) i un cinquè pou en reserva (Niceto). L'aigua captada s'impulsa a través de canonades de tipologia diversa fins als dipòsits d'emmagatzematge, on l'aigua es clora per esser distribuïda. Existeixen quatre dipòsits, dos ubicats al Padró i dos més ubicats al Puig Sec.”

El Ple del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, en la sessió extraordinària i urgent que va tenir lloc el dia 9 de maig de 2023, va prendre l'acord d'acceptació de l'atribució de les competències

i successió de titularitat del servei abastament en alta de l'Ajuntament de l'Escala i dels béns i drets relacionats en l'ANNEX 1

Tanmateix, després que el Ple de l'Ajuntament de l'Escala en sessió ordinària celebrada el 9 de juny de 2025 va aprovar entre d'altres, l'addenda de modificació d'acord de Ple de 6 de febrer de 2023 pel què fa determinar una nova data de la successió de la titularitat efectiva dels béns demaniais cedits i la cessió anticipada de les instal·lacions de captació mitjançant els pous inclosos en l'ANNEX 1, l'Ajuntament de l'Escala reunit en sessió extraordinària del Ple en data 12 de desembre de 2025 i el Ple del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 16 de desembre de 2025 van acordar determinar una nova data de la successió així com un compromís mantenir la garantia de l'abastament del municipi de l'Escala amb el mateix nombre d'instal·lacions previstes inicialment en base als següents fets:

“A final de l'estiu, el pou Sifons 2 pateix un esfondrament per causes alienes a les parts que intervenen en el present, motiu pel qual a 19 de novembre de 2025 només es pot produir la cessió anticipada de dos dels tres pous previstos, la qual cosa no es produeix en aquell moment atès que no es donen les condicions previstes.

Atès que es requereix d'una captació alternativa al pou ensorrat i no es preveu que s'executi en el mateix emplaçament Sifons 2 per impossibilitat tècnica, el Consorci Costa Brava i l'Ajuntament de l'Escala a dia d'avui estan treballant en una proposta viable, així com un posterior acord de cofinançament per la futura execució d'un nou pou en ocasió de les obres del projecte de l'ETAP, mitjançant l'aprovació el més aviat possible d'un conveni de cooperació horitzontal que concretarà els termes de la despesa del cost addicional i el mecanisme i calendari per al pagament de la part que assumirà l'Ajuntament de l'Escala.”

Concretament, l'acord aprovat pels respectius òrgans col·legiats d'ambdues entitats locals incorpora el següent punt:

“SEGON.- MANTENIR la resta d'acords adoptats pels respectius òrgans plenis de l'Ajuntament de l'Escala i del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona de dates 6 de febrer de 2023 i 9 de juny de 2025 per a l'ampliació de l'atribució per delegació de les competències del servei d'abastament en alta del municipi de l'Escala al Consorci d'Aigües Costa Brava Girona sobre totes les instal·lacions, béns i drets que hi estan vinculats relacionats en l'ANNEX 1, en els seus estrictes termes i que no siguin contradictoris amb aquesta modificació, tenint en compte que el pou Sifons 2 ja no està en servei i que es requereix d'una captació alternativa per mantenir la garantia de l'abastament del municipi de l'Escala amb el mateix nombre d'instal·lacions previstes en l'ANNEX 1. Aquesta captació alternativa serà cofinançada mitjançant l'aprovació d'un conveni de cooperació horitzontal dins el mes de gener de 2026 que concretarà els termes de la despesa i el mecanisme i calendari per al pagament de la part que assumirà l'Ajuntament de l'Escala.”

Pel què fa la construcció de la captació alternativa cal tenir en compte que en el “Projecte executiu de l'estació de tractament d'aigua potable de l'Escala (Alt Empordà)” redactat per ABM Serveis d'Enginyeria i Consulting SL, aprovat definitivament pel Ple del Consorci d'Aigües reunit en sessió ordinària de data 19 de desembre de 2023, s'inclou la previsió de la perforació i revestiment per trasllat de Pou Comuns 2, en cas de ser afectat per les obres de construcció de l'ETAP.

A data d'avui, el “Projecte executiu de l'estació de tractament d'aigua potable de l'Escala (Alt Empordà)” està en fase d'obra.

- Necessitat i descripció dels treballs:

D'acord amb els antecedents exposats i davant la necessitat de mantenir la garantia de l'abastament del municipi de L'Escala és necessari disposar del correcte funcionament dels pous de Comuns 1, Comuns 2 i Sant Crist, així com restablir el volum de captació d'aigua del pou Sifons 2 ensorrat amb la construcció d'un nou pou, en endavant Sifons 3.

La ubicació del pou Sifons 3 serà als voltants del pou Sifons 2, segons el que determini l'estudi hidrogeològic. És així com per motius tècnics i per l'afectació de l'esfondrament del pou Sifons 2, s'estima fora de la parcel·la on s'ubica actualment aquest pou. Aquesta nova ubicació podria implicar afectacions de terrenys (expropiació, ocupació temporal i servitud d'aqüeducte).

A tals efectes i a data d'avui, la previsió de perforació i revestiment per trasllat del Pou Comuns 2 (inclosa en el projecte de l'ETAP), no es considera necessària executar-la, perquè el pou no ha resultat afectat durant l'obra. Per contra, pels fets esdevinguts constatats en els antecedents, sí que és necessària la construcció del nou pou Sifons 3, com a obra addicional i amb les característiques pròpies d'aquest nou pou.

Així mateix, i donat que cal restablir la captació del volum d'un pou, aquesta obra addicional ha d'incloure també el cost de l'equipació (caldereria, valvuleria, etc.), l'obra civil i el segellament dels pous existents, expropiacions, partides o actuacions no incloses en el projecte de l'ETAP.

- Pressupost estimat per a l'execució del nou pou Sifons 3:

A continuació es valoren els treballs no inclosos en projecte, necessaris per la construcció del pou Sifons 3:

Obra civil prèvia a construcció del pou. Retirada de tanca, enderroc de llosa, moviment de terres per condicionament de la plataforma de treballs i reposició de terreny, llosa i tanca	8.155,55 €
Construcció del pou Sifons 3 i segellat dels pous Sifons 1 i Sifons 2. Perforació amb sistema de percussió, amb un diàmetre de 600 mm i entubat amb canonada de 500 mm d'acer inoxidable AISI 304 amb ranurat de reixeta troquelada a la zona d'entrada d'aigua i emplenat de grava a l'espai anular.	88.055,79 €
Equipament per a pou perforat a Ø600, encamisat Ø500 i 45 metres de fondària màxima.	43.475,04 €
Connexió amb canonada d'impulsió existent	13.515,76 €
Connexió amb instal·lacions existents (elèctric i control)	2.480,80 €
Total PEM	155.682,94 €
Baixa (1,5%)	2.335,24€
Total PEM baixa	153.347,70 €
Despeses generals d'empresa (13%)	19.935,20 €
Benefici industrial (6%)	9.200,86 €
SUBTOTAL (IVA exclòs) (A):	182.483,76 €

El projecte contempla treballs necessaris per posar en servei el pou de Sifons 2 i que, en substitució d'aquest, es traslladarien a l'execució del pou de Sifons 3. En fase d'obra s'ha inspeccionat la instal·lació elèctrica i de control i s'ha detectat un deteriorament del seu estat respecte al considerat durant la redacció del projecte, cosa que obliga a millorar aquesta part de la instal·lació. D'aquesta manera, els treballs serien els següents:

Substitució de bomba submergida per a pou. 14 kW de potència. 192 m³/h de cabal en el punt de funcionament i 18 mca d'alçada manomètrica en el punt de funcionament, motor de 12" de diàmetre model UPA250C-150 1k de KSB o equivalent. Fabricada en acer inoxidable AISI 304. Grau de protecció IP68. Incorpora con reductor per adaptació al muntant del pou, vàlvula de retenció, sonda de nivell, sonda de temperatura per protecció contra sobreescalfament i protecció contra funcionament en sec, inclòs transport d'elements enretirats a magatzem o empresa de gestió de residus i cànon d'abocament segons direcció facultativa. Totalment instal·lada i provada.	7.299,35 €
Cabalímetre electromagnètic marca Siemens model MAG5100 o equivalent	1.282,20€
Reforma de la instal·lació elèctrica i de control, incloent adequació	21.212,00€*
Total PEM	29.793,55€
Baixa (1,5%)	446,90€
Total PEM baixa	29.346,65€
Despeses generals d'empresa (13%)	3.815,06€
Benefici industrial (6%)	1.760,80€
SUBTOTAL (IVA exclòs) (B):	34.922,51€

*import estimat

Tot seguit es determina l'import considerat en projecte per a l'execució del pou de Comuns 2 i que, donats els antecedents i el desenvolupament de l'obra, no es considera executar:

Perforació i revestiment per trasllat del Pou Comuns 2:	60.630,24€
- Trasllat, emplaçament i retirada de maquinària i material. - Execució de la perforació amb sistema <u>rotopercussió</u> amb <u>casing</u> de canonada simultani. - Subministrament i col·locació de la canonada de revestiment. - Segellat superficial. - Seguiment i control de l'obra per part de geòleg especialitzat. - Assaig de bombeig de 24 hores amb control diürn per a determinació del cabal d'explotació i les característiques de l'aquífer. - Informe de l'esquema constructiu del pou i columna estratigràfica i resultats de l'aforament per la legalització del pou (tràmit no inclòs).	
Total PEM	60.630,24 €
Baixa (1,5%)	909,45 €
Total PEM baixa	59.720,79 €
Despeses generals d'empresa (13%)	7.763,70 €
Benefici industrial (6%)	3.583,25 €
SUBTOTAL (IVA exclòs) (C):	71.067,74 €

Aquest import, malgrat estar anomenat per Comuns 2, equival a la perforació i revestiment de trasllat d'un pou de les característiques especificades en la descripció de la partida.

A continuació es determinen els costos estimats que impliquen la nova ubicació del pou de Sifons a efectes d'afectacions de terreny:

Afectacions per la ubicació del pou Sifons 3, considerant 500 m ² de servitud d'aqüeducte, 30 m ² d'expropiació i 635 m ² d'ocupació temporal	
SUBTOTAL (IVA exclòs) (D):	1652,70 €

En l'annex d'aquest informe es desglossen aquestes partides i es disposen de manera comparativa.

Conclusions:

L'import estimat, sotmès a la liquidació dels costos reals finals, per a la construcció del pou Sifons 3, es determina en 219.058,97 € (A+B+D), IVA vigent exclòs.

El sobrecost estimat que implica l'execució de Sifons 3, respecte a l'import de l'obra i considerant la no execució del pou Comuns 2, respon a l'import de 113.068,72 € (A+D- C), IVA vigent exclòs. Essent:

Ref.	Concepte	Import
A	Treballs no inclosos en projecte, necessaris per a la construcció del pou Sifons 3	182.483,76 €
B	Treballs inclosos en projecte necessaris per posar en servei el pou de Sifons 2 i que, en substitució d'aquest, es traslladarien a l'execució del pou de Sifons 3	34.922,51 €
C	Treballs inclosos en projecte execució del pou de Comuns 2 i que, donats els antecedents i el desenvolupament de l'obra, no es considera executar	71.067,74 €
D	Afectacions per la ubicació del pou Sifons 3, considerant 500 m ² de servitud d'aqüeducte, 30 m ² d'expropiació i 635 m ² d'ocupació temporal	1.652,70 €

Imports IVA no inclòs.

S'adjunta com a document ANNEX – DESCOMPOSAT DE PREUS el desglossat de les partides descrites en aquest informe d'acord amb el següent esquema: esquema:

	CONSTRUCCIÓ SIFONS 3	PROJECTE ETAP ESCALA	IMPORT RESTANT (SIFONS 3)
Obra civil nou pou Sifons 3	8.155,55 €		8.155,55 €
Construcció del pou Sifons 3 i segellat dels pous Sifons 1 i Sifons 2	88.055,79 €	80.630,24 € (*)	27.425,55 €
Equipament per a pou. Muntant DN250, ~~valvuleria manòmetre, etc..~~	73.288,59 €	29.793,55 € (**)	43.475,04 €
Connexió amb canonada impulsió existent Sifons 3	13.515,78 €		13.515,78 €
Connexió amb instal·lacions pou existent Sifons 3	2.480,80 €		2.480,80 €
TOTAL PEM	185.476,49 €	90.423,79 €	95.052,70 €
Baixa (1,5%)	2.782,15 €	1.356,36 €	1.425,79 €
TOTAL PEM Baixa	182.694,35 €	89.067,43 €	93.626,91 €
Despeses generals 13%	23.750,27 €	11.578,77 €	12.171,50 €
Benefici 6%	10.961,66 €	5.344,05 €	5.617,61 €
SUBTOTAL PEC S/IVA	217.406,27 €	105.990,25 €	111.416,02 €
(*) Perforació i revestiment per trasllat del Pou Comuns 2 dins de la parcel·la, inclòs a projecte i que no s'executarà a Comuns 2			
(**) Partides incloses a projecte que s'executaran en Sifons 3			
Afectacions per la ubicació del pou Sifons 3	1.652,70 €		1.652,70 €
TOTAL PEC S/IVA	219.058,97 €	105.990,25 €	113.068,72 €

Segon. Vist l'informe tècnic justificatiu del cost per la construcció del pou Sifons 3 (com a alternativa al pou Sifons 2 ensorrat) i determinat per l'import estimat de 219.058,97 €(IVA no inclòs), el Consorci d'Aigües i l'Ajuntament de L'Escala, acorden assumir la seva despesa de la següent manera:

El Consorci d'Aigües assumeix la despesa equivalent al cost inicial de Sifons 2 i al cost equivalent a la perforació i revestiment per trasllat d'un pou de les característiques de Pou Comuns 2 (considerat en el projecte de la construcció de l'ETAP i actualment en fase d'obra). Aquesta despesa s'estima en 105.990,25 €, IVA no inclòs.

L'Ajuntament de L'Escala assumeix la despesa que implica el sobrecost de substituir Sifons 2 per Sifons 3, com a alternativa al pou Sifons 2 ensorrat. Aquesta despesa s'estima en 113.068,72 €.

Resum (imports IVA exclòs):

Cost total construcció obra addicional Sifons 3	219.058,97 €
Despesa a assumir pel Consorci d'aigües	105.990,25 €
Despesa a assumir per l'Ajuntament de L'Escala	113.068,72 €

Tercer. És d'interès mutu pel Consorci d'Aigües i per a l'Ajuntament de L'Escala l'execució del pou Sifons 3 com a recurs de captació alternatiu d'aigua potable per mantenir la garantia de l'abastament del municipi de L'Escala amb el mateix nombre d'instal·lacions previstes en l'ANNEX 1 dels acords adoptats pels respectius òrgans plenaris de cara a la successió de la titularitat efectiva dels béns demaniais cedits i de l'ampliació de l'atribució per delegació de les competències del servei d'abastament d'aigua potable en alta del municipi de L'Escala en favor del Consorci d'Aigües i optimitzar els recursos humans, econòmics i materials.

Quart. Vista la necessitat de disposar d'un document tècnic que defineixi les actuacions a realitzar per a l'obra de construcció de Sifons 3, justificar la solució tècnica i detallar el pressupost d'execució per contracte, el Consorci d'Aigües n'assumirà la seva tramitació i aprovació.

Cinquè. L'import màxim per a executar la construcció del pou Sifons 3 és de 219.058,97 € (IVA no inclòs) segons l'estimació del Consorci d'Aigües en l'informe tècnic que consta en els antecedents.

Sisè. L'art. 31.1 de la LCSP estableix la possibilitat que mitjançant sistemes de cooperació horitzontal entre entitats que pertanyen al sector públic puguin cooperar entre si sense que el resultat d'aquesta cooperació pugui qualificar-se de contractual, amb subscripció prèvia dels convenis corresponents, en les condicions i amb els límits que estableix l'apartat 1 de l'article 6 del mateix text normatiu.

De conformitat amb tot l'exposat ambdues parts ACORDEN la subscripció del present conveni de cooperació d'acord amb les següents

CLÀUSULES

1. L'objecte d'aquest Conveni és la cooperació horitzontal per l'execució i el cofinançament de la construcció del pou Sifons 3
2. El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona tramitarà i aprovarà el document tècnic necessari per a la realització de l'obra de construcció de Sifons 3 que justifica la solució tècnica i detalla el pressupost d'execució per contracte per un import màxim de 219.058,97 €, i s'encarregarà de la seva execució.
3. L'Ajuntament de L'Escala abonarà al Consorci d'Aigües en una única transferència bancària el cost de la despesa corresponent a l'excés de l'import previst dels treballs l'obra, indicat en la clàusula anterior, amb l'import màxim de 113.068,72 € (import sense IVA), al llarg de l'any 2026, un cop el Consorci d'Aigües hagi acreditat el cost i la realització dels treballs mitjançant la certificació de l'acta de recepció de les obres subscrita per la Intervenció de la Diputació de Girona, el contractista de les obres, i els tècnics responsables del Consorci d'Aigües.
4. Aquest conveni tindrà una vigència d'un any. Si per circumstàncies sobrevingudes no s'hagués materialitzat els compromisos del conveni es preveu l'aplicació d'una única pròrroga d'un any, que haurà de ser acordada expressament.
5. En fase d'execució, l'Ajuntament de L'Escala, farà el seguiment continu de les obres a través del seu operador en baixa.
6. El control i seguiment del conveni el durà una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels signataris d'aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta execució del mateix segons s'estableix en les presents clàusules. També tindrà com a finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no tindrà personalitat jurídica. La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries. Actuarà com a secretari/ària el/la de la corporació de l'Ajuntament de L'Escala. Aquesta es reunirà quan algun dels seus membres ho sol·liciti. Els acords hauran de ser aprovats per consens dels signataris d'aquest conveni.

7. El present conveni de cooperació es regirà, de conformitat amb l'establert a l'article 31 de la LCSP, pel que disposen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, en tot allò que no s'hi oposi els articles del Capítol II del Títol IX de la Llei 26/2010 de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i article 57 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret 179/1995).
8. De conformitat amb l'article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i l'article 110.3 de la Llei 26/2010 de 3 d'agost, el Conveni s'haurà de publicar en el diari oficial corresponent i al Portal de Transparència.
9. Les causes d'extinció del conveni són les següents:
 - a) L'acord entre les parts signatàries.
 - b) La impossibilitat legal o material de continuar amb l'objecte del conveni.
 - c) L'incompliment dels compromisos previstos al conveni per qualsevol de les parts.
 - d) La denúncia unilateral, efectuada per qualsevol de les parts signatàries amb un mínim de dos mesos d'antelació, si amb això esdevé impossible l'execució de l'objecte d'aquest conveni.
 - e) Les generals establertes en la legislació vigent.
 - f) Per finalització del termini d'execució del contracte.
10. Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de naturalesa administrativa, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa, un cop s'esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió Mixta paritària. Abans d'acudir a la Jurisdicció contenciosa administrativa caldrà formular requeriment previ, d'acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
11. Aquest conveni serà aprovat pels òrgans de Govern competents per raó de la matèria del Consorci d'Aigües i de l'Ajuntament de L'Escala. En el cas que a posteriori s'hagin de realitzar correccions d'errades materials, aritmètiques i modificacions no substancials, si l'òrgan competent és col·legiat, es podran resoldre per acords del president i l'alcalde d'ambdues entitats, a efectes de celeritat i simplificació del procediment administratiu.

I, en prova de conformitat, totes les parts signen electrònicament el present conveni de col·laboració a la data o dates indicades”