

**Ajuntament de Malgrat de Mar**
Serveis GeneralsCarme, 30 - 08380 Malgrat de Mar (Barcelona)
Tel. 93 765 33 00 - Fax 93 761 09 93
serveisgenerals@ajmalgrat.cat - www.ajmalgrat.cat
NIF: P0810900A**JOAN CARLES NONELL I SENDRÓS, Llicenciat en Dret, Secretari de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, província de Barcelona.****CERTIFICO:**

Que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 27 de novembre de 2018 adoptà, entre d'altres els següents acords:

Antecedents

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 22 de desembre de 2016 adoptà, entre d'altres, l'acord d'adjudicar el contracte de "modificació i implantació de les noves línies elèctriques de l'Av. Lleida, entre els carrers Segre i Canigó", a favor de l'empresa ELEC NOR, SA, de conformitat amb els plecs tècnics, plecs administratius (generals i particulars) i amb la seva oferta presentada, amb un preu de 46.113,49 €, més l'IVA legalment aplicable, la qual cosa representa un total de 55.797,33 €.

El contracte administratiu es formalitzà en data 10.01.2017.

En el decurs de les obres indicades la companyia subministradora d'energia (ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU) va posar de manifest que per poder legalitzar l'actuació era necessari que s'instal·lessin caixes generals de protecció (CGP) a diverses finques de les que es subministren amb la nova xarxa elèctrica perquè en cas contrari aquesta no podia entrar en servei. També va manifestar que era el client, en aquest cas l'Ajuntament, qui havia de fer-se càrrec de la instal·lació de les CGP.

La partida corresponent a les CGP no figurava en l'assessorament facilitat per Endesa i, en conseqüència, no va ser objecte de contractació a Elecnor.

Per aquesta raó les obres han quedat pendents de finalitzar a l'espera de la instal·lació d'aquests elements, que formen part de l'escomesa a les finques indicades.

Consideracions

D'acord amb el que disposa l'article 205.1 de la LCSP, les modificacions no previstes en el plec de clàusules es poden efectuar si es limiten a les variacions estrictament indispensables per respondre a la causa que les origina i, entre d'altres supòsits, quan la necessitat de modificar el contracte vigent derivi de circumstàncies sobrevingudes i que siguin imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació del contracte, sempre que es compleixin les tres condicions:

1r Que la necessitat de la modificació derivi de circumstàncies que una Administració diligent no hauria pogut preveure.

2n Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte.

3r Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no excedeixi, aïlladament o conjuntament amb altres modificacions acordades de conformitat amb aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs.



En aquest cas, la modificació que es proposa contempla el subministrament i col·locació de les CGP amb els corresponents fusibles i el cables d'escomesa fins a la instal·lació interior. Es tracta, per tant, de les partides d'obra estrictes per completar les instal·lacions d'acord amb els requeriments de la companyia subministradora.

Pel que fa a les condicions que exigeix l'article 205 per aquest tipus de modificacions, cal dir que la introducció d'aquestes partides d'obra en cap cas no s'hagués pogut preveure, i que es tracta del primer cop que la companyia ho demana, a diferència d'altres actuacions similars realitzades al municipi. La modificació no altera la naturalesa global del contracte perquè té per objecte únicament la introducció d'uns nous elements en les escomeses de les finques, les CGP.

La quantia del contracte original (46.113,49 €) es veu incrementada en 5.036,63 €, que representen un 10,92 per cent d'increment.

Es disposa d'un pressupost de l'adjudicatària dels treballs originals, de data 23.08.2017, amb un import de 5.036,63 € (sense IVA) que representen 6.094,32 € amb IVA. Ha estat manifestat pel sr. Toni López, representant de l'empresa, que l'esmentat pressupost continua essent vàlid.

Informe favorable de l'arquitecte municipal i cap de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, de 19.11.2018,

Informe del secretari i interventor municipal, de 23.11.2018.

La regidoria d'Obra Pública, en data 27 de novembre de 2018, ha emès proposta per a la junta de govern local, la qual, per unanimitat dels quatre membres assistents, ha adoptat els següents

Acords

Primer. Modificar el contracte administratiu que en data 22.12.2016 l'Ajuntament adjudicà a l'empresa ELECNOR, SA, pel que fa a la modificació i implantació de les noves línies elèctriques de l'Av. Lleida, entre els carrers Segre i Canigó”.

La modificació d'aquest contracte suposa un increment de 5.036,63 €, més l'IVA legalment aplicable, la qual cosa representen 6.094,32 €, amb l'IVA inclòs (un increment del 10,92%) , de conformitat amb el que s'ha manifestat a la part expositiva.

Segon. Imputar un reconeixement de despesa d'import 6.094,32 € a l'aplicació pressupostària 21.1532.61910 del Pressupost General pel 2018.

Tercer. Notificar el present acord a l'empresa interessada, pel seu coneixement i per a la formalització de la present modificació.

**Ajuntament de Malgrat de Mar**
Serveis Generals

Carme, 30 - 08380 Malgrat de Mar (Barcelona)
Tel. 93 765 33 00 - Fax 93 761 09 93
serveisgenerals@ajmalgrat.cat - www.ajmalgrat.cat
NIF: P0810800A

Tercer. Delegar a l'Alcaldia tan amplament com sigui possible en Dret per a la tramitació dels present acords i per a la formalització del contracte.

Quart. Notificar el present acord a l'Àrea d'Hisenda

I, perquè així consti i produeixi els efectes que corresponguin a l'expedient que l'ha motivat, signo aquest certificat amb l'advertència a què es refereix l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d'ordre i amb el vist i plau de l'Alcaldesa.

Vist i plau

M. Carmen Ponsa Monge
Alcaldesa